

# Budynek OSP w Zakrzowie wyremontowany ze środków unijnych

Data dodania: 2007-01-30 00:00:00

Link: <https://leczna.pl/aktualnosci/budynek-osp-w-zakrzowie-wyremontowany-ze-srodkow-unijnych>

**W sobotę, 27 stycznia, nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. Ponad 74 tys. zł na ten cel Gmina Łęczna pozyskała ze środków Unii Europejskiej.**

Prace zrealizowano dzięki projektowi „Przystosowanie budynku OSP Zakrzów do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej”, który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 - 2006”.

## Wykonano następujące roboty budowlane:

- wymiana okien - 18 szt.
- wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych z dostosowaniem ich wymiarów do potrzeb osób niepełnosprawnych - 15 szt.
- remont pomieszczenia szatni nad garażem - 27,52 m<sup>2</sup>
- remont pomieszczeń sanitarnych
- wymiana pieca w dużej sali na kominek z wkładem żeliwnym
- roboty okładzinowe - 54,98 m<sup>2</sup> i malarskie - 1090,16 m<sup>2</sup>
- docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą - 485,65 m<sup>2</sup>
- remont chodnika od bramy wjazdowej do wejścia do budynku - 29 m<sup>2</sup>.

## Wymiana okien i drzwi.

Wymiana stolarki okiennej na piętrze i klatce schodowej na okna PCV.

Wymieniono drzwi zewnętrzne na stalowe ocieplone - 1 szt oraz drzwi wewnętrzne - 14 szt.

## Remont pomieszczenia szatni nad garażem

W pomieszczeniu szatni wykonano zabudowę ścian i sufitu płytami GKF w ilości 43,90 m<sup>2</sup> na konstrukcji z profili stalowych. W ściankach i w przestrzeni nad sufitem wykonana została izolacja z wełny mineralnej oraz paroizolacja z folii. Podłoga została wykonana z wykładziny PCV - 27,52 m<sup>2</sup>. Instalację elektryczną wymieniono na nową.

## Remont pomieszczeń sanitarnych

Przemurowano część ścianek działowych na ścianki z bloczków gazobetonowych o grubości 8 cm i wykonano tynki cem-wap. W sanitariatach w hallu wykonano okładziny ścian do wys. 2,05 m i w kąciu socjalnym 1,0x1,0 m z płytek ceramicznych. Istniejące posadzki cementowe w sanitariatach i w hallu przed sanitariatami obłożono płytkami ceramicznymi. Instalację elektryczną i osprzęt w sanitariatach oraz urządzenia sanitarne i armaturę wymieniono na nowe. Rury wodociągowe i kanalizacyjne w dużej sali, z sanitariatów i sklepu przełożono pod sufit i zabudowano płytami gipsowo-kartonowymi.

## Wymiana pieca w dużej sali na kominek z wkładem żeliwnym i systemem dystrybucji ciepła

Po rozebraniu pieca i fragmentu podłogi z desek w dużej sali wykonana została posadzka z płytek ceramicznych. W miejsce rozebranego pieca wykonano kominek w obudowie z piaskowca z wkładem żeliwnym o mocy nominalnej 20÷24 kW, przystosowanym do stałego palenia. Ciepłe powietrze jest rozprowadzone do pomieszczeń przez system dystrybucji ciepłego powietrza.

## Roboty okładzinowe i malarskie

W kuchni została wykonana okładzina ścian do wysokości 2,05 m z płytek ceramicznych. Istniejąca instalacja wodociągowa została ukryta w ścianach. Na schodach wejściowych wykonano okładzinę z płytek antypoślizgowych mrozoodpornych - 6,76 m<sup>2</sup>. W korytarzu i hallu na piętrze dokończono częściowo wykonaną boazerię PCV - 36,05 m<sup>2</sup>. Wszystkie ściany i sufity pomalowano dwukrotnie farbą emulsyjną.

## Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą

Docieplenie ścian zewnętrznych wykonano z płyt styropianowych o grubości 8 cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Uszkodzone fragmenty systemu rynnowego wyreperowano i pomalowano farbą.

## Remont chodnika od bramy wjazdowej do wejścia do budynku

Remont chodnika obejmował wymianę istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej szarej typu HOLLAND o grubości 6 cm.

W ramach promocji projektu wykonano i zamocowano na budynku OSP Zakrzów stałą tablicę pamiątkową

Odbiór końcowy robót nastąpił 20 grudnia 2006 r.

**Całkowity koszt projektu wyniósł 129 998,00 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej - 74 411,00 zł.**

**Umowa o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Lubelskiego podpisana 10 sierpnia 2006 r. w Lublinie.  
Numer umowy 61412-UM4300111/06**